

LIFE HAPPYRIVER, Laeva jõe alamjooksu taastamine (LIFE12 NAT/EE/000871)

Ülevaade projektist ajavahemikul 01.07.2013-31.05.2014

Projekt on alanud plaanipäraselt. Projekti eesmärgid ei ole muutunud, projekti teostamist, sisu või tähtaegu mõjutada võivaid probleeme ilmnenud ei ole. Projekti elluviijate ja kaasfinantseerijate osas muudatusi ei ole, leping kaasfinantseerijaga (KIK) on sõlmitud. Käesolevas staadiumis vajaliku personaliga on lepingud sõlmitud. Tööks vajalike vahendite soetamine käib plaanipäraselt. Välitööd ja konkreetset looduskaitsetegevust projekti alal on alanud. Projekti koduleht on loodud. Projekti on laialdaselt tutvustatud meedias ning mitmetel avalikkusele ja spetsialistidele suunatud üritustel.

Euroopa Komisjonile on esitatud esimene aruanne projekti arengutest ajavahemikul 01. juuli 2013-31.03.2014. Aruanne ja projekti algetapi tegevused kiideti heaks. Järgmine aruanne esitatakse 2015. aasta septembris.

Käimasolevad tegevused

1. A-tegevused. Ettevalmistavad tegevused.

Keskkonnameti poolt on väljastatud liikumisload, vee-erikasutusluba jõe sāngi taastamiseks ja kooskõlastus eramaaomanikule luha hooldustööde teostamiseks.

Metsateatis luha taastamiseks ja hooldamiseks riigi maadel on RMK poolt väljastatud.

Projekt Laeva jõe sāngi taastamiseks on Põllumajandusametis kooskõlastamisel.

Kalastiku seire läbiviimiseks on Keskkonnaministeeriumi poolt väljastatud eripüügiload.

2. C-tegevused. Konkreetsete tegevused

C1- Laeva jõe loodusliku sāngi taastamine. Keskkonnamõju hindamine on läbi viidud. Projekt tööde teostamiseks valmis vastava eelprojekti käigus ja on kooskõlastamisel ehitusloa saamiseks Põllumajandusametis. Ehitushange viiakse läbi 2014. a., ehitus on planeeritud aastatel 2014-2016 vastavalt looduslikele oludele ja kaitse-eeskirja tingimustele.

C2- koelmute taastamine. Tegevused toimuvad plaanipäraselt- soetatud on tööde teostamiseks vajalik varustus (võsalõikaja), vormistatud on vajalikud load ja metsateatis, läbi on viidud hange alltöövõtja leidmiseks ja alltöövõtja on alustanud töödega. Vastavalt kaitse-eeskirjale saab töid teostada I, III (alates septembrist) ja IV kvartalis. Käesolevaks ajaks on töid teostatud ligikaudu 4 hektaril. Eesmärk on tööd lõpetada hiljemalt 2016. aasta IV kvartaliks. Koelmute loomine tõugjale toimub jõesāngi taastamise tööde (C1) käigus.



C3- tõugja taasasustamine. Jätkub andmete kogumine tõugjate elupaikade ja käitumisharjumuste kohta projekti Happyfish käigus märgistatud tõugjate telemetrilise seire abil. Ihtüoloogilised uuringud Laeva jõe ja Emajõe süsteemis käivad.

3. D-tegevused. Projekti tulemuste seire

Projekti eesmärgid ja nende mõõdikud on kirjeldatud projekti taotluses ja algetapi aruande lisas „Project output indicators“.

Seire eesmärgiks on koguda andmeid ökosüsteemi taastamise tööde eelsel ja järgsel perioodil ning neid võrrelda. Alustatud on vee hüdrokeemilise kvaliteedi ja elustiku seirega. Seiret viivad läbi projekti meeskonna eksperdid, osalise koormusega ekspertidega sõlmitakse töölepingud lähtuvalt vajadusest. Seire läbiviimiseks vajalike seadmete soetamine käib.

4. E-tegevused. Avalikkuse teavitamine ja projekti tutvustamine.

Projekti koduleht on loodud ja seda uuendatakse pidevalt. Käreverre Ihamakingule paigaldati projekti, Alam-Pedja looduskaitseala ja Natura loodusväärtusi tutvustav infostend. Toimunud on üks projekti tutvustav seminar kohalikele elanikele ja Laeva valla esindajatele.

Projekti tutvustati Keskkonnaameti poolt korraldatud 2013. aasta Keskkonnahariduse puhta vee teemalistel konverentsidel. Kokku toimus 6 konverentsi erinevates Eesti linnades.

Projekti on tutvustatud ajakirjanduses. Ajalehes Postimees ilmus 10.12.2013. a. artikkel Emajõe LIFE projektidest. 2014. aastal tähistatakse Alam-Pedja looduskaitseala loomise 20. aastapäeva. Ühingu esindajad on osalenud selle tähtsa sündmuse ettevalmistamises ja kindlasti leiab projekt kajastamist vastavate ürituste raames. ETV saade Osoon valmistas Alam-Pedja looduskaitsealast, Emajõe vanajõgedest ja LIFE projektidest saatelõigu, mis oli eetris 18.05.2014.

2014. aasta septembris korraldatakse Eestis jõgede taastamise ja jõeliste elupaikadega seotud liikide kaitse ja asustamise teemaline rahvusvaheline konverents. Konverentsi korraldab ASTRALE GEIE-ELLE ja Eesti Loodushoiu Keskus osaleb ürituse läbiviimisel. 2014. aasta septembris on plaanis külastada Vindel River LIFE projekti konverentsi „Reviving Waters: a conference on stream restoration“ Rootsis.

2014. aasta augustis korraldatakse esimene kolmepäevane õppelaager lastele ja noortele.

5. F-tegevused. Projekti üldine juhtimine.

Projekti igapäevase tegevuse elluviimiseks on meeskond moodustatud. Hetkel on alalised töölepingud sõlmitud kolme töötajaga. Lühiajalised lepingud on sõlmitud veel kahe eksperdiga.

Eelarve täitmine vastab projekti taotlusele, koostöölepingule ja tööplaanile.



Projekti eelarve täitmine seisuga 31. märts 2014

Budget breakdown categories	Total cost in €	Costs incurred from the start date to 31.03.2014 in €	% of total costs
1. Personnel	354 780	45 298	12,7
2. Travel and subsistence	62 810	4 955	7,9
3. External assistance	322 200	1 846	0,6
4. Durable goods: Equipment	50 950	37 607	73,8
6. Consumables	30 957	1 785	5,8
7. Other Costs	30 200	1 540	5,1
8. Overheads	59 632	10 000	16,8
TOTAL	911 529	103 031	11,3



LIFE Happyriver tööplaani täitmine mai, 2014. a.

ACTION PLAN, name of action		2013		2014			2015			2016			2017		
Progress reports	Proposed			31.03				30.09			31.12			31.12	
	Actual														
A1 Elaboration of detailed Project action plan and timetable	Proposed														
	Actual														
A2 Formation of project steering committee	Proposed														
	Actual														
A3 Issuing obligatory permits, licenses	Proposed														
	Actual														
C1 Restoration of the River Laeva lower course	Proposed														
	Actual														
C2 Restoration of spawning grounds	Proposed														
	Actual														
C3 Reintroduction of Aspius aspius	Proposed														
	Actual														
D1 Monitoring of the project results	Proposed														
	Actual														
D2 Assessment of the socio-economic impact	Proposed														
	Actual														
E1 Project website	Proposed														
	Actual														
E2 Issuing of leaflets related to the targeted riverine Natura 2000 habitats and fish species	Proposed														
	Actual														
E3 Study camps focusing on Natura 2000 values of Estonian rivers	Proposed														
	Actual														
E4 Public site visits at the Laeva River	Proposed														



	Actual																			
E5 Introduction of Habitats Directive Annex II fish species and valuable habitats in media (radio, TV, papers), seminars and International conferences	Proposed																			
	Actual																			
E6 Composing a layman's report	Proposed																			
	Actual																			
E7 Notice board	Proposed																			
	Actual																			
F1 Project management	Proposed																			
	Actual																			
F2 Project steering committee	Proposed																			
	Actual																			
F3 Project audit	Proposed																			
	Actual																			
F4 Production of After-LIFE Conservation Plan	Proposed																			
	Actual																			
F5 Networking with other LIFE and non-LIFE projects	Proposed																			
	Actual																			

